

Nieuwsbrief herstel Roazebosk



Nieuwsbrief 6 - juni 2021

Deze nieuwsbrief is geschreven door de projectgroep Roazebosk.

Voortgang realisatie Roazebosk

In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat 2021 het jaar van de realisatie zou worden. Inmiddels hebben we een heel erg nat voorjaar achter de rug en dat heeft helaas consequenties voor de geplande werkzaamheden dit jaar. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat dat precies betekent.

Haulstersingel

De Haulstersingel, een singel met een lange geschiedenis en daarmee met cultuurhistorische waarde, wordt weer een aaneengesloten singel die wat hoger ligt dan de omgeving. Daarvoor is grond aangevoerd. Dat is nog niet helemaal klaar, maar de voorbereidende werkzaamheden worden volgens plan dit jaar afgerond.

Snelwegtracé + gebied langs de Hollandiastraat

De bodem op het voormalige snelwegtracé en langs de Hollandiastraat heeft nog een flink aantal bewerkingen nodig voordat deze geschikt is voor een gezonde ontwikkeling van het nieuwe bos. Deze werkzaamheden zouden dit jaar worden uitgevoerd en dan zou eind dit jaar de aanplant plaatsvinden. De grote hoeveelheden neerslag in april en mei maakten het terrein niet alleen ontoegankelijk voor het materieel dat de werkzaamheden uit moest voeren, maar het natte weer bracht ook aan het licht dat er aanvullende informatie nodig is over de fluctuaties van de grondwaterstand tussen natte en droge periodes, tussen de verschillende delen van het gebied en de oorzaken daarvan. Daarvoor zijn nu peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand gaan monitoren. Met de resultaten van deze monitoring hopen we eind van dit jaar meer inzicht te hebben in fluctuaties in grondwaterspiegel in het hele gebied. Met die resultaten zal dan worden beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede bosontwikkeling. Dat betekent echter wel dat de aanplant een jaar opschuift naar plantseizoen 2022-2023. Dat is uiteraard even heel erg jammer als je denkt dichtbij het moment van aanplant te zijn, maar uiteindelijk staat het belang van het bos voorop en dat betekent nu even een pas op de plaats. Wanneer het gebied is opgedroogd zullen de voorbereidende werkzaamheden wel weer worden hervat.

Geluidswal

De grond van de geluidswal heeft geen verdere voorbereiding nodig en dat betekent dat dit deel dit jaar al aangeplant kan worden. Voor de aanplant zal per plant een plantgat worden gegraven. Zwaarder materieel wordt hier niet ingezet om de wal niet te destabiliseren.

Bosrand bestaande bos

De bestaande rand van het bos, in eigendom van Staatsbosbeheer, aan de west- (langs de A7) en zuidkant van het bos krijgt meer beplanting. Daarmee wordt de bosrand aantrekkelijker uit oogpunt van biodiversiteit en wordt ook het zicht vanaf de snelweg verfraaid. Ook deze strook zal nog dit jaar worden aangeplant.

Aanleg gebied met struiken bij Bedrijventerrein De Woudfennen

Aansluitend aan de nieuwe aanplant van het Roazebosk is het gebied bij het bedrijventerrein De Woudfennen ingezaaid met een wilde bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor insecten.

De zaden komen inmiddels op. De aanplant van de struiken, in het deel langs de Hollandiastraat, is in de tweede week van juni uitgevoerd. Het plantmateriaal is vóór het planten teruggesnoeid om het beter aan te laten slaan.